

PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Registrado como Artículo de Segunda Clase el 1o. de Diciembre de 1921

Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ríos

Sección Segunda

Tomo CLXXXVI

Tepic, Nayarit; 8 de Mayo de 2010

Número: 080

Tiraje: 080

SUMARIO

INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2010 SOBRE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS O ACCIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAFEF EJERCICIO FISCAL 2009

INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2010 SOBRE AVANCES
FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS O ACCIONES SOBRE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAFEF EJERCICIO FISCAL 2009

COPIA DE INTERNET

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones													
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %														
														Ministrado	Programado	Ejercido																					
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																										
18-NAYARIT RECURSO 2009																																					
APORTACIONES FEDERALES (46 REGISTROS)																																					
FAFIF													265,625,042	265,625,042	246,967,952	246,967,952	93%	1,810,735	1,093,097			28,702	27,905	97%													
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																																					
INVERSIÓN																																					
OBRA PÚBLICA																																					
CONSTRUCCIÓN																																					
126446	2009/INF332-CP CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR CBTA NO. 182 (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS) (COMPLEMENTO)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	2009/INF332-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INIFE				0	0	0	0	0%	251,424		OBRA		100		88	88%											
117863	2009/SOP381-PR PAVIMENTACION DE CALLE RAMON L. BOBADILLA Y BENITO JUAREZ, TRAMO DE 700 MTS.	10-ROSAMORADA	CHILAPA	RURAL	2009/SOP381-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS			3,677,549	3,677,549	3,436,663	3,436,663	93%	0		METRO CUADRADO		6,720		6,720	100%	METAS TOTALES METRO CUADRADO 6,720 PERSONAS 1,856 JORNALES 5,254 EJECUTADA DEL 9/11/09 AL 28/12/09 REFRENDO PARA EL 2010 \$240,886											
126300	2009/INF194-PR CONSTRUCCION DE AULA DE 3EE Y BODEGA DE 1EE EN ESTRUCTURA UIC, CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA Y ANDADORES DE LIGA EN LA ESCUELA DE EMSAD	12-SAN BLAS	SANTA CRUZ DE MIRAMAR	RURAL	2009/INF194-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INIFE			933,809	933,809	831,249	831,249	89%	0		OBRA		100		100	100%												
69242	2010/SOP098-CP CONSTRUCCION DE EMPEDRADO JUNTEADO CON MORTERO DE CALLE GUERRERO ENTRE C. TEREINTOS Y MANUEL NEGRETE	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	2010/SOP098-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS			2,470,035	2,470,035	2,470,035	2,470,035	100%	1,559,311	1,093,097	METRO CUADRADO		10,352		10,352	100%	METAS TOTALES M2 10352 PERSONAS 3641 JORNALES 1402 FECHA DE INICIO EL 14/12/2009 FECHA DE TERMINO EL 3/03/10											
126319	2009/INF183-PR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO (CECYTE NO. 11)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	YAGO	URBANO	2009/INF183-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INIFE			4,238,520	4,238,520	4,237,477	4,237,477	100%	0		OBRA		100		100	100%												
117799	2009/SANTIAGO335-CP CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA LOS NIÑOS SANTIAGO IXC. Y RUIZ NAY.(PRIMERA ETAPA)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	2009/SANTIAGO335-CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SANTIAGO IXCUINTLA			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0		OBRA		1		1	100%												
117848	2009/SOP319-PR CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL TAMBOR EN ARROYO CHUIPA EN EL KM. 0+169.042 SOBRE EL CAMINO YAGO-EL TAMBOR	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL TAMBOR	RURAL	2009/SOP319-PR	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS			3,822,758	3,822,758	3,822,758	3,822,758	100%	0		OBRA		1		1	100%	EJECUTADA DEL 01/11/08 AL 31/07/09 COMPLEMENTO EN RAMO 20 2008											
117801	2009/CEA229-CP PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. ANTORCHA CAMPESINA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/CEA229-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			1,002,471	1,002,471	997,218	997,218	99%	0		POZO		1		1	100%												
126425	2009/INF181-CP CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHAS DE BASQUET-BOL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPEC (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/INF181-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INIFE			2,123,407	2,123,407	2,123,390	2,123,390	100%	0		OBRA		100		100	100%												
126354	2009/INF259-PR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CONALEP UBICADO EN LA CANTERA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/INF259-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE			8,688,920	8,688,920	7,000,000	7,000,000	81%	0		OBRA		100		85	85%												
126432	2009/INF270-CP CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ALIMENTOS DE 9 E.E. EN CECYTE TEPEC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/INF270-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INIFE			1,477,056	1,477,056	1,085,429	1,085,429	73%	0		OBRA		100		100	100%												

126417	2009/INIFE290-CP CONSTRUCCION DE TALLER DE CONSTRUCCION EN EL CECYTE NO. 2 UBICADO EN CIUDAD INDUSTRIAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/INIFE290-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	259,238	259,238	226,104	226,104	87%	0	0	OBRA	100	100	100%	
117836	2009/SOP067-CP-C PRIMERA ETAPA EN LA CIUDAD DEPORTIVA EN LAS INSTALACIONES DEL INDEJ (CANCHA DE HANDBALL)(COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/SOP067-CP-C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	194,347	194,347	194,347	194,347	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA Y FE (BURSATILIZACION) EJECUTADA DEL 21/08/08 AL 18/11/08
117834	2009/SOP254-CP TERRACERIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA (2DA. ETAPA) EN LAS INSTALACIONES DEL INDEJ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/SOP254-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,335,657	3,335,657	3,335,657	3,335,657	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 295,204 JORNALES 4765 FECHA DE INICIO EL 15/06/09 AMPLIACION PARA 2010 \$917,705
117846	2009/SOP258-CP CONSTRUCCION DE TERRACERIAS MUSEO INTERACTIVO, UBICADO EN CIUDAD DEL CONOCIMIENTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/SOP258-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	8,671,821	8,671,821	8,671,821	8,671,821	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 295,204 JORNALES 11304 FECHA DE INICIO EL 22/06/09 FECHA DE TERMINO EL 5/10/2009
117841	2009/SOP269-CP CIUDAD DEPORTIVA EN LAS INSTALACIONES DEL INDEJ (PATINODROMO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/SOP269-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,054,260	3,054,260	2,956,681	2,956,681	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 295,204 JORNALES 4363 FECHA DE INICIO EL 6/07/2009 FECHA DE TERMINO EL 13/10/09
117869	2009/SOP329-CP SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO, EQUIPO E INSTALACIONES ESPECIALES PARA EL H. CONGRESO DEL ESTADO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/SOP329-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	11,117,429	11,117,429	11,117,429	11,117,429	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	METAS TOTALES SON: EQUIPO 1 PERSONAS 295,204 JORNALES 14,059 FECHA DE INICIO EL 16/06/09 FECHA DE TERMINO EL 13/08/09
117866	2009/SOP363-CP INSTALACIONES ESPECIALES EN EL TEATRO "ALI CHUMACERO"	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/SOP363-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,548,041	1,548,041	1,548,041	1,548,041	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 948,684 JORNALES 6,381 COMPLEMENTO CON RECURSO CECAN
117900	2009/STJ436-CP CONSTRUCCION JUZGADO PARA ADOLESCENTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/STJ436-CP	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA	-	-	5,812,329	5,812,329	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
126438	2009/INIFE190-CP CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA EN PLANTEL 10 CECYTE	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	2009/INIFE190-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	5,084,751	5,084,751	3,491,244	3,491,244	69%	0	0	OBRA	100	70	70%	
126178	2009/INIFE184-CP CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA EN EL PLANTEL ICATEN	2-AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	URBANO	2009/INIFE184-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	4,014,436	4,014,436	3,809,954	3,809,954	95%	0	0	OBRA	100	100	100%	
126190	2009/INIFE260-PR CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CONALEP	20-BAHÍA DE BANDERAS	MEZCALES	URBANO	2009/INIFE260-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	3,797,216	3,797,216	2,634,144	2,634,144	69%	0	0	OBRA	100	100	100%	
126197	2009/INIFE289-PR CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ALIMENTOS EN ESCUELA DE MEDIA SUPERIOR CECYTE 01	20-BAHÍA DE BANDERAS	SAN JUAN DE ABAJO	URBANO	2009/INIFE289-PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INIFE	-	-	1,723,833	1,723,833	1,723,729	1,723,729	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	

117872	2009/SOP430-PR CONSTRUCCION DE PARQUE DE MEDIOS INTERACTIVOS	20-BAHIA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	2009/SOP 430-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			2,272,925	2,272,925	1,147,276	1,147,276	50%	0	0	OBRA	1	1	50%	LA LOCALIDAD ES LA MANZANILLA Y NO VIENE EN EL CATALOGO LAS METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 295204 JORNALES 3266 FECHA DE INICIO EL 14/12/09 REFRENDO PARA 2010 \$1125,655 PARA CUBRIR MONTO DE CONTRATO
124722	2009/INIFE389-CP CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA DE DRENAJE EN EL PLANTEL DE NUEVA CREACION PREESCOLAR Y PRIMARIA EN EL FRACC CANOAS	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	2009/IBNIFE389-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INIFE			2,496,616	2,496,616	2,467,453	2,467,453	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
117825	2009/SOP139-CP CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA IV, EN LA UTN	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	2009/SOP 139-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			15,063,370	15,063,370	15,021,428	15,021,428	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS METAS TOTALES SON: OBRA 1 ALUMNOS 2000 JORNALES 42961 COMPLEMENTO EN FAM 2007 FECHA DE INICIO EL 6/02/09 FECHA DE TERMINO EL 3/09/09 COMPLEMENTO EN FAM 2007 SALDO
AMPLIACION																								
117815	2009/SOP113-CP PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL CONGRESO DEL ESTADO (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/SOP 131-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			12,268,532	12,268,532	12,257,169	12,257,169	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO EN: FEIEF 2007 FONDO VIII 2008 OBRA INICIADA EL 8-OCT-07 FECHA DE TERMINO EL 15/07/09 MONTO PARA 2010 \$9,489,554 REFRENDO \$11,363 AMPLIACION PARA COMPLEMENTO DE CONTRATO \$618 Y AMPLIACION \$9477,573
117820	2009/SOP244-CP PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO (AJUSTE DE COSTOS DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2008)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/SOP 244-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			271,400	271,400	271,399	271,399	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO EN " FEIEF 2007 " FONDO VIII 2008 OBRA INICIADA EL 8/10/07 FECHA DE TERMINO EL 31/05/09
117817	2009/SOP243-CP HABILITACION DE RECINTO TEMPORAL DE CONGRESO DEL ESTADO	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	2009/SOP 243-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,771,236	1,771,236	1,771,183	1,771,183	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 29547 JORNALES 2530 FECHA DE INICIO DEL 16/06/09AL 30/07/09
MEJORAMIENTO																								
63605	2010/SOP064-PR REMODELACION DE BARDEO PERIMETRAL, TECHO E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	8-XALISCO	TRIGOMIL	RURAL	2010/SOP 064-PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			1,499,049	1,499,049	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	3%	METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 644 JORNALES 2158 FECHA DE INICIO EL 15/03/10
REHABILITACION																								
117807	2009/CEA288-PR REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	12-SAN BLAS	LA LIBERTAD	RURAL	2009/CEA2 88-PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			913,777	913,777	842,065	842,065	92%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
117804	2009/CEA191-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. MEXICO SUR Y CIRCUITO ESTEBAN BACA CALDERON	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/CEA 191-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			1,749,394	1,749,394	1,602,805	1,602,805	92%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
117811	2009/CEA448-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CORRECCIONAL DE MENORES EN LA CIUDAD DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/CEA 448-CP	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT			276,914	276,914	275,800	275,800	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

126409	2009/INIFE192-CP REHABILITACION DE EDIFICIO C EN CECATI NO. 79	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/INIFE192-CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INIFE			158,245	158,245	146,941	146,941	93%	0	0	OBRA	100	100	100%	
117828	2009/SOP223-CP PROYECTO DE REMODELACION Y REHABILITACION GENERAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA TERESITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/SOP223-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			2,515,610	2,515,610	2,515,610	2,515,610	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LAS MESTAS TOTALES SON PROYECTO 1 PERSONAS 285204 JORNALES 4616 EJECUTADA DEL 18/05/09 AL 30/11/09
117857	2009/SOP347-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO, ENTRE LA CALLE EULOGIO PARRA Y AV. ALLENDE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/SOP347-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,368	6,631	90%	METAS TOTALES METROS CUADRADOS 7,368 PERSONAS 295,204 JORNALES 23,833 FECHA DE INICIO EL 2/11/09 COMPLEMENTO EN FONREGION 2009
117860	2009/SOP355-CP PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE BENITO JUAREZ TRAMO: COLIMA A DURANGO	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	2009/SOP355-CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			2,374,162	2,374,162	2,374,013	2,374,013	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,032	3,032	100%	METAS TOTALES METRO CUADRADO 3,032 PERSONAS 29,547 JORNALES 3,100 EJECUTADA DEL 13/11/09 AL 31/12/09
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
117911	2009/TSJ431-PR EQUIPAMIENTO DE JUZGADOS LOCALES, FORANEOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2009/TSJ431-PR	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA			2,700,826	2,700,826	1,903,979	1,903,979	70%	0	0	LOTE	1	1	100%	
OTROS																								
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)																								
117906	2009/STJ362-CP ESTUDIO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE JUZGADO DE ADOLESCENTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/STJ362-CP	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	DEPENDENCIA FEDERAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA			262,400	262,400	262,400	262,400	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SANEAMIENTO FINANCIERO																								
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																								
117921	2009/SF122-CP PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2004,2006 Y 2007)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/SF122-CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS			29,260,438	29,260,438	25,674,134	25,674,134	88%	0	0	INFORME	1	1	100%	
117924	2009/SF123-CP PAGO DE CAPITAL DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2004,2006 Y 2007)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2009/SF123-CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS			59,078,948	59,078,948	59,078,612	59,078,612	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO																								
SECTOR DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL																								
117934	2009/COCYTEN337-PR CONVENIO PARA EL FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2009/COCYTEN337-PR	DESARROLLO ECONOMICO	CENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO	ENTIDAD ESTATAL	COCYTEN			22,087,316	22,087,316	22,087,316	22,087,316	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMBINADOS CON RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS																								
ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISION, LIBERACION DE DERECHOS DE VIA Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA																								

117938	2009/SEDECO203-CP APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO "INSTALACION DE UN NUEVO CENTRO DE PRODUCCION Y EMPAQUE DE TOMATE CHERRY Y CHRERUB PARA LA EXPORTACION A USA" (COMPLEMENTO)	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	2009/SEDECO203-CP	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	8,600,000	8,600,000	8,600,000	8,600,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
117927	2009/SEDECO387-CP APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO "OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE INSTALACION DE UN NUEVO CENTRO DE PRODUCCION Y EMPAQUE DE TOMATE CHERRY Y CHRERUB PARA LA EXPOTTACION A USA"	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	2009/SEDECO387-CP	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICA	-	-	954,999	954,999	954,999	954,999	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
117928	2009/SEDECO208-PR APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO "CENTRAL FRIGORIFICA DE ALMACENAMIENTO, LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS EN EL ESTADO DE NAYARIT"	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	2009/SEDECO208-PR	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
117930	2009/SEDECO209-PR APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO PARA LA INTEGRACION DE ENVASES Y EMPAQUES A LAS CADENAS DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7-JALA	JALA	URBANO	2009/SEDECO209-PR	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%

COPIA DE INTERNET