

PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Registrado como Artículo de Segunda Clase el 1o. de Diciembre de 1921

Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ríos

Sección Quinta

Tomo CLXXXVI

Tepic, Nayarit; 8 de Mayo de 2010

Número: 080

Tiraje: 080

SUMARIO

INFORME TRIMESTRAL CON CIFRAS AL 31 DE MARZO 2010 DE LOS PROYECTOS QUE SE ESTÁN APOYANDO CON LOS RECURSOS DEL ANTICIPO DEL SEGUNDO TRIMESTRE, ANTICIPO PRIMER SEMESTRE Y DEL ANTICIPO DEL TERCER TRIMESTRE, ASÍ COMO DEL ANTICIPO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL FIES AÑO 2008

**INFORME TRIMESTRAL CON CIFRAS AL 31 DE MARZO 2010 DE LOS
PROYECTOS QUE SE ESTÁN APOYANDO CON LOS RECURSOS DEL ANTICIPO
DEL SEGUNDO TRIMESTRE, ANTICIPO PRIMER SEMESTRE Y DEL ANTICIPO
DEL TERCER TRIMESTRE, ASÍ COMO DEL ANTICIPO DEL CUARTO TRIMESTRE
DEL FIES AÑO 2008**

COPIA DE INTERNET

42576	2010CFIES16-PR PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 100 MTS. DE PROFUNDIDAD (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	16-TECUALA	SAN FELIPE AZTATAN	URBANO	2010CFIES16-PR	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	4 498 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	0	0	0	0	0%	1,030,504	1,019,968	POZO	1	1	100%	
113093	11. CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL. SUTSEM. 2DA. ETAPA (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	LA CANTERA	RURAL	11	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295 204 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	362,246	362,246	362,246	362,246	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 14/07/08 FECHA DE TERMINO EL 31/12/08 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN PROGRAMAS Y CONVENIOS. OBRA PUBLICA
113107	13 CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	770 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,945	57,945	57,945	57,945	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONAS 770 JORNALES 1.678 EJECUTADA DEL 12/05/08 AL 29/08/08 COMPLEMENTO EN FIES 3ER Y 4TO ANTICIPO 2007
67451	2010CFIES17-PR2 EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO	17-TEPIC	FRANCISCO J. MADERO (PUGA)	URBANO	2010CFIES17-PR2	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	6857 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	30,625	30,625	30,625	30,625	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
113124	24 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE DOCENCIA DE ECONOMIA DE LA UAN (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1432 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,051,952	1,051,952	1,051,952	1,051,952	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 13/03/07 AL 29/08/07 COMPLEMENTO EN FIES 3ER ANTICIPO 2006
113194	25 CONSTRUCCION DE UNIDAD PARA PISCINA DE HIDROTERAPIA EN EL CREE (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295204 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	238,075	238,075	238,075	238,075	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO EN PROGRAMAS Y CONVENIOS FECHA DE INICIO EL 17/11/08 FECHA DE TERMINO EL 31/12/08
113208	26 CONSTRUCCION DE AVENIDA PRINCIPAL EN "CD. DE LA SALUD" DEL KM. 0-0900 AL KM. 0-631.182	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295 204 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	821,589	821,589	821,586	821,586	100%	0	0	POSTE LUMINARI A, METRO LINEAL	631	0	100%	FECHA DE INICIO Y TERMINO 8/09/2008 AL 22/11/08 COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA
113224	31 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA JULIAN GAZCON MERCADO UBICADO EN LA COLONIA SAN JUAN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	180 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	184,570	184,570	184,486	184,486	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EJERCIDO BENEFICIARIOS \$120,450.17 FECHA DE INICIO EL 16/03/09 FECHA DE TERMINO EL 28/05/09 METAS TOTALES ANEXO 1 ALUMNOS 180

113264	38 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295 204 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	888,025	888,025	887,890	887,890	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONA 295204 JORNALES 1289 EJECUTADA DEL 18/05/09 AL 16/06/09
57898	56 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EDO. A TRAVES DEL FONDO CONCURSABLE A LA INVERSION EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EDO. DE NAY.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	56	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	295204 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	47,157.143	47,157.143	46,613.324	46,613.324	99%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EL RECURSO ES LA CONTRAPARTE DE LO CONVENIDO CON LA FEDERACION, SE COLOCA UNA ACCION CON LA FINALIDAD DE NO DUPLICARSE LA META.
60638	81 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	17-TEPIC	LA ESCONDIDA	RURAL	81	FIES-FIEIF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	379 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	0	0	0	0	0%	360.210	359,660	0	SISTEMA	1	1	100%	
113268	39 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	59	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	14 114 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,636.310	1,636.310	1,636.310	1,636.310	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 14,114 JORNALES 2,389 FECHA DE INICIO EL 4/05/09 FECHA DE TERMINO EL 2/06/09
113286	40 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	10392 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,656.946	1,656.946	1,656.946	1,656.946	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 10392 JORNALES 2389 FECHA DE INICIO EL 15/06/09 FECHA DE TERMINO EL 13/08/09
122442	85- PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 240 MTS. "AMATLAN DE CAÑAS"	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	46	FIES-FIEIF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	3012 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,760.805	1,760.805	1,760.805	1,760.805	100%	330,806	329,025	0	POZO	1	1	100%	
60961	82 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	3-AMATLAN DE CAÑAS	ESTANCIA DE LOS LOPEZ	RURAL	82	FIES-FIEIF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL		2163 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	0	0	0	0	0%	624.320	624.320	0	POZO	1	1	100%	
113295	15 CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL POPULAR (COMPLEMENTO)	4-COMPOSTELA	IXTAPA DE LA CONCEPCION	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1745 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	173,740	173,740	173,739	173,739	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 23/06/08 FECHA DE TERMINO EL 15/11/08 'COMPLEMENTO EN FIEIF 3ER Y 4TO ANTIPOCO 2007 METAS TOTALES LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONA 1745
113305	16 CONSTRUCCION DE DOS PORTICOS DE ACCESO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	4-COMPOSTELA	ZACUALPAN	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4468 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	77,870	77,870	77,542	77,542	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 30/06/08 AL 28/11/08 COMPLEMENTO EN FIEIF 3ER Y 4TO ANTIPOCO 2007 METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONA 4468

113318	34 CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A CECYTEN NO. 8	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	34	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS 15991	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	953,734	953,734	953,734	953,734	100%	319,752	319,752	KILOMETRO	0	0	100%	FECHA DE INICIO EL 8/02/09 FECHA DE TERMINO EL 19/04/09 METAS TOTALES SON KM 0.33 PERSONA 15991 JORNALES 2309
113327	45- PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 80 MTS. EN EL CECYTEN NO.8 (COMPLEMENTO)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	45	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	1100 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	146,809	146,809	146,809	146,809	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
113350	17 CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD (COMPLEMENTO)	6-HUAJICORI	QUIVIQUINTA	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	416 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	507,077	507,077	507,077	507,077	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 9/07/08 AL 12/10/08 COMPLEMENTO EN FEIEF 3ER Y 4TO ANTIPOJO 2007 METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 416 JORNALES 941
113362	41 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	25713 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,653,977	1,653,977	1,653,977	1,653,977	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 27/04/09 AL 25/06/09
122620	34 CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 27 (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)COMPLEMENTO	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	245	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	173,595	173,595	LABORATORIO	1	1	100%	FECHA D ENICIO EL 23/01/09
113375	42 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO VIRTUAL EN EL MUNICIPIO DE JALA	7-JALA	JALA	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16071 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,371,881	1,371,881	1,371,881	1,371,881	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 15/06/09 FECHA DE TERMINO 13/08/09
112521	73 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE AGRICULTURA EN CONDICIONES CONTROLADAS	7-JALA	JALA	URBANO	73	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUERO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	48 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	3,217,722	3,217,722	3,217,722	3,217,722	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
67393	AMPLIACION 2010CFIES03-PR AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL ROSARIO	RURAL	2010CFIES03-PR	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	1172 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	0	0	0	0	0%	491,534	489,839	SISTEMA	1	1	100%	
	MODERNIZACION																							

112436	63 MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	63	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIROAGRICO LA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	64 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,673,077	1,673,077	1,673,077	1,673,077	100%	0	0	0	HECTARE A	25	0	0%	LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN FIDEICOMISO DEL FOFAE PARA UN TOTAL DE CINCO PROYECTOS LOS CUALES SE LIBERARON DE ACURDO A LOS AVANCES FISICOS DE LAS OBRAS	
112509	71 OBRAS DE TECNIFICACION DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIROAGRICO LA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	648 HECTAREAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,436,358	1,436,358	1,436,358	1,436,358	100%	0	0	0	HECTARE A	648	648	100%		
74258	67 EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS PARA PRODUCTORES DEL SECTOR SOCIAL	10-ROSAMORADA	BONITA	RURAL	67	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	107 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,534,610	1,534,610	1,530,963	1,530,963	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%	
74639	68 EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS PARA PRODUCTORES DEL SECTOR SOCIAL	11-RUIZ	PUERTA DE PLATANARES	RURAL	68	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	63 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	2,459,966	2,459,966	2,459,711	2,459,711	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%	
112463	66 EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA CONGELADORA DE FRUTAS PARA PRODUCTORES DEL SECTOR SOCIAL	12-SAN BLAS	HUARISTEMBA	RURAL	66	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	13 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,153,050	1,153,050	1,153,050	1,153,050	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
112490	70 EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA SECADORA Y BENEFICADORA DE ARROZ	15-SANTIAGO IXCIUNTLA	SAUTA	RURAL	70	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	126 FAMILIAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	7,102,404	7,102,404	7,102,404	7,102,404	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
113397	36 MODERNIZACION DEL CAMINO PALMA GRANDE-TECOMATE (ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO Y COMBUSTIBLE)(COMPLEMENTO)	18-TUXPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31 185 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	2,999,664	2,999,664	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	90%	COMPLEMENTO EN OBRA PUBLICA Y FE (BURSATILIZACION) METAS TOTALES KM 3.38 PERSONAS 31185 JORANLES 205070 FECHA DE INICIO EL 30/03/09	
	MEJORAMIENTO																									
122594	58 PAVIMENTACION DEL CAMINO AMADO NERVO E.C. CHAPALLILLA DEL KM 7+000 AL KM 9+754.31 (COMPLEMENTO)	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	58	FIES-FEIF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIABILIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,273,967	1,273,967	1,273,833	1,273,833	100%	202,425	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	COMPLEMENTOS EN FONREGION 2007 FECHA DE INICIO 02/08/09 FECHA DE TERMINO 30/09/09 LOS RENDIMIENTOS GENERADOS NO SE HAN ASIGNADO A NINGUNA OBRA
122599	65 PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO "D" AMADO NERVO E.C. CHAPALLILLA-COMPOSTELA DEL KM 3+040 AL KM 7+000 (AJUSTE DE COSTOS DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2008)	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	65	FIES-FEIF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIABILIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	515,993	515,993	515,993	515,993	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	BENEFICIARIOS 18,750 PERSONAS FECHA DE INICIO 01/09/09 FECHA DE TERMINO 30/09/09	

113416	44 RECINTO FERIAL Y CENTRO DE CONVENCIONES (CONCRETO ESTAMPADO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	44	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	949 684 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,594,797	8,594,797	8,587,849	8,587,849	100%		0	0	OBRA	1	1	100%	CAMBIO DE NOMBRE DE LA OBRA A CONSTRUCCION CON CONCRETO ESTAMPADO EN RECINTO FERIAL Y CENTRO DE CONVENCIONES (REPROGRAMADO) EJECUTADA DEL 23/02/09 AL 23/04/09
113434	50 REMODELACION DEL PISO DEL CENTRO SOCIAL REYNA DE LA PAZ (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	50	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295204 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	228,627	228,627	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO EN FE (BURSATILIZACION) FECHA DE INICIO EL 18/05/09 FECHA DE TERMINO EL 01/07/09	
93508	77 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO AMATLAN DE CAÑAS	3-AMATLÁN DE CAÑAS	AMATLÁN DE CAÑAS	URBANO	77	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	3012 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	72,759	72,759	72,759	72,759	100%	888,264	888,264	POZO	1	1	100%		
	REHABILITACION																								
113446	5-USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA (REHABILITACION DE POZOS Y ZONAS DE RIEGO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIROAGRICO LA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	84 PRODUCTORES	6-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 138-DELEGACION EN NAYARIT	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	0	POZO	6	6	100%	LOS SEIS POZOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y OPERANDO
113463	6-USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS Y ZONAS DE RIEGO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIROAGRICO LA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PRODUCTORES	6-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 138-DELEGACION EN NAYARIT	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	HECTARE A	408	408	100%	
112599	72 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO 643	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIROAGRICO LA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	772 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	11,263,339	11,263,339	11,263,339	11,263,339	100%	0	0	0	HECTARE A	3,090	0	0%	LOS PROYECTO DE LA SOLICITUD NO. 23, 63,64,71, 72,73,74,75,76 SE CONSIDERAN COMO APROBADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PUEDA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO.
112732	76 INFRAESTRUCTURA PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO:PRODUCTORES DEL SECTOR SOCIAL DEL MEDIO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	76	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	179 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	3,804,398	3,804,398	3,804,398	3,804,398	100%	0	0	0	OBRA	11	11	100%	
93431	2080/CFIES9178-CP REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO BATALLON DE INFANTERIA NO. 86 (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	2080/CFIES9178-CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	895 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	0	0	0	0	0%	549,323	532,254	POZO	1	1	100%		
113519	48 REHABILITACION DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	10-ROSAMORADA	CHILAPA	RURAL	49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1856 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	147,445	147,445	OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 13/06/08 AL 14/09/08 COMPLEMENTO EN FE III Y IV TRIMESTRE 2007	

113534	16 REHABILITACION DE CAMPANARIO EN CENTRO COMUNITARIO (COMPLEMENTO)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9114 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	222,048	222,048	222,048	222,048	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 3/06/08 FECHA DE TERMINO EL 24/08/08 COMPLEMENTO EN FIEFF 3ER Y 4TO ANTICIPO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2007 METAS TOTALES LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONAS 9,114 JORNALES 536
112386	61 REHABILITACION DE UNA PLANTA DESHIDRATADORA DE FRUTA	12-SAN BLAS	EL CORA	RURAL	61	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	12 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	620,938	620,938	620,938	620,938	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
112411	62 REHABILITACION DE UNA PLANTA EMPACADORA DE FRUTA	12-SAN BLAS	ATICAMA	RURAL	62	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	14 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	640,096	640,096	640,096	640,096	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
113555	14 REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL DE REUNION (COMPLEMENTO)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL PAPANOTE	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	450 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,926	17,926	17,926	17,926	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	METAS TOTALES LOCAL DE USOS MULTIPLES 1 PERSONA 450 JORNALES 288 FECHAS DE INICIO Y TERMINO DEL 17/07/08 AL 26/08/08 COMPLEMENTO EN FIES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2007)
67414	2010CFIES17-CP REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE LERDO, ENTRE JUAN ESCUTIA Y LEON COL. CENTRO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2010CFIES17-CP	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT	1172 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	3,380,877	3,380,877	3,380,876	3,380,876	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
113572	43 RECINTO FERIAL Y CENTRO DE CONVENCIONES (REHABILITACION PLAZA LA FERIA (ZONA VIP) SEGUNDA ETAPA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	43	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	949 684	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	514,471	514,471	514,438	514,438	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	SE SOLICITA CAMBIAR EL NOMBRE DE LA OBRA REHABILITACION PLAZA LA FERIA (ZONA VIP), RECINTO FERIAL Y CENTRO DE CONVENCIONES SEGUNDA ETAPA (REPROGRAMADO) EJECUTADA DLE 30/03/09 AL 28/04/09
113661	47 REHABILITACION DE PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	47	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295204 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,073,139	2,073,139	2,073,139	2,073,139	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EJECUTADA DEL 24/11/08 AL 28/12/08
112294	60 REHABILITACION DE UNA PLANTA EMPACADORA DE FRUTAS	17-TEPIC	EL JICOTE	RURAL	60	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	60 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	510,359	510,359	510,359	510,359	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	

113670	8. REHABILITACION DE AERODROMO	9-DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	8	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	AEROPUERTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30 551 PERSONAS	6-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JZL-AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	4,878,330	4,878,330	4,878,330	4,878,330	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 11/12/08 FECHA DE TERMINO EL 10/03/09 COMPLEMENTO EN FIES III ANTICIPO 2008
113732	9. REHABILITACION DE AERODROMO	9-DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	RURAL	9	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	AEROPUERTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30551 PERSONAS	6-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JZL-AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	4,748,737	4,748,737	4,748,737	4,748,737	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 11/12/08 FECHA DE TERMINO EL 10/03/09 COMPLEMENTO EN FIES III ANTICIPO
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
90896	22 EQUIPAMIENTO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIO Y LABORATORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	22	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ALUMNOS 3097	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	1,654,295	1,654,295	1,398,905	1,398,905	85%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
90853	21 EQUIPAMIENTO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BAHIA DE BANDERAS	20-BAHIA DE BANDERAS	CRUZ DE HUANACAXTLE	URBANO	21	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ALUMNOS 192	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	1,582,225	1,582,225	1,526,713	1,526,713	96%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
MAQUINARIA																									
112708	75 EQUIPAMIENTO PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO PRODUCTORES DEL SECTOR SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	687 BENEFICIARIOS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	2,619,825	2,619,825	2,619,825	2,619,825	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
112203	59 EQUIPAMIENTO DE UN BENEFICIO HUMEDO Y SECO DE CAFE A FAVOR DE LOS PRODUCTORES CAFETALEROS DEL SECTOR SOCIAL	17-TEPIC	LA YERBA	RURAL	59	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	110 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FINAN- FINANCIERA RURAL	621,956	621,956	621,956	621,956	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 100%
OTROS																									
113751	77- DESARROLLO PARCELARIO (ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA RIEGO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1192 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0%	0	0	0	HECTAREAS	0	0	0%	EL RECURSO FUR REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ES DE LA CANTIDAD DE \$1,300,000 MAS LOS PRODUCTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$349,300.59 YA QUE LOS
113762	48 ADQUISICION DE MODULOS DE NMT Y BIS (ADITAMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA MAQUINAS DE ANESTESIA) PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	48	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	598619 PERSONAS	28-PARTICIPACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0	0%	187,600	187,600	0	MÓDULO	2	2	100%	
OTROS																									
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																									

113774	12 GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS NOS. 5, 6, 8, 9, 10 Y 11	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	328,490	328,490	155,606	155,606	47%	0	0	0 SUPERVISIÓN	1	1	100%	FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL EJERCICIO QUE SE REGISTRA ES EL QUE LE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SIENTO UN TOTAL APROBADO POR \$328,490
113781	57 GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS 37,39,40,41 Y 42 (DGCAM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	62,660	62,660	62,660	62,660	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	METAS DE LA OBRA: INFORME 1 JORNALES 133 JORNALES 38799 15/07/09 FECHA DE TERMINO 31/08/09
113808	57 PROYECTO Y OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (1ERA ETAPA)	15-SANTIAGO XCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	57	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9433 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,581,696	6,581,696	6,581,696	6,581,696	100%	76,235	76,235	OBRA	1	1	59%	METAS TOTALES CENTRO DE SALUD 1 PERSONAS 9433 JORNALES 38799 FECHA DE INICIO EL 9/03/09 COMPLEMENTO EN FISE
113822	23 ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE FUTBOL Y ESTADIOS DE BEISBOL UBICADO POR LA AV. ESTADIOS ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. IGNACIO ALLENDE (INMUEBLES PUBLICOS)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	295204 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,563,866	1,563,866	1,563,866	1,563,866	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	INICIADA EL 9/02/09 FECHA DE TERMINO EL 9/05/09 METAS TOTALES DEL PROYECTO PROYECTO 1 PERSONAS 295,204
113880	3.- ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL PLAZA DE ARMAS, AV. MEXICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	3	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	1,857,492	1,857,492	1,857,232	1,857,232	100%	12,902	12,902	PROYECTO	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 1/12/08 FECHA DE TERMINO EL 29/05/09 COMPLEMENTO EN FISE 3ER ANTICIPO
113893	4.- ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL NODO VIAL EN LA INTERSECCION AV. INSURGENTES Y PRISCILIANO SANCHEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	4	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARIA	804,985	804,985	804,985	804,985	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	FECHA DE INICIO EL 1/12/08 FECHA DE TERMINO EL 13/06/2009 COMPLEMENTO EN FISE (BURSATILIZACION)
113900	19 ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A HUAJICORISAN ANDRES MILPILLAS EN UNA PRIMERA ETAPA DEL KM. 0-000 AL KM 10-000 DEL MPIO. DE HUAJICORI	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	248,280	248,280	99%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	RECURSO EJERCIDO DEL MPIO. \$191,754.58 EJECUTADA DEL 9/02/09 AL 9/06/09